



# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE



Charte qualité

**Entreprise:** SAS VAN INGEN FORAGES**Client:** MR BINEY CHRISTOPHE  
12 Rue de Beauce  
28120 SANDARVILLE**Maître d'oeuvre:** MR BINEY CHRISTOPHE  
12 Rue de Beauce  
28120 SANDARVILLE**Exploitant:** MR BINEY CHRISTOPHE  
12 Rue de Beauce  
28120 SANDARVILLE**Code National BSS :****N° Déclaration \*\* :****Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 12 Rue de Beauce  
28120 SANDARVILLE**Coordonnées :** Longitude 577 868 Latitude 6 806 001 **Altitude :** 0.00 m  
Zone Lambert-93 métrique**Nombre de forages :** 1**Date début de l'ouvrage :** 20/10/2020**Resp. M. Ouvrage :** MR BINEY**Date fin de l'ouvrage :** 04/11/2020**Resp. M. Oeuvre :** M BINEY**Machine :** Ecofore 903**Resp. Chantier :** JULIEN - VAN INGEN**Date début pompage :** 14/12/2020**Niveau statique non perturbé :** 18.10 m**Date fin de pompage :** 18/12/2020**Débit Maxi. d'essai :** 80.00 m3/h**Nombre de nappes identifiées :****Rabattement correspondant :** 4.35 m**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

**Client:** MR BINEY CHRISTOPHE

**Maître d'oeuvre:** MR BINEY CHRISTOPHE

**Lieu de l'ouvrage :** 12 Rue de Beauce

28120 SANDARVILLE

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Terre végétale
2.00	5.00	Argile rouge
5.00	18.00	Argile orangé à silex gris
18.00	22.00	Argile blanche à silex gris
22.00	27.00	Argile orange à silex gris
27.00	62.00	Craie blonde à silex blond et noir
62.00	72.00	Craie marneuse grise à silex blond

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	72.00	11"	279.00	M.f.t.	Air
0.00	21.00	20"	508.00	Tariere	Air
21.00	30.00	16"	406.00	M.f.t.	Air
30.00	55.00	15"	381.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	20"7/8	530.00	3.00		Acier-api	Tube-plein		
0.00	23.00	13"	330.00	14.50		P.v.c.	Tube-plein		
-0.50	23.50	16"	406.00	6.00		Acier-api	Tube-plein		
23.00	27.00	13"	330.00	14.50		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	
27.00	33.00	12"	306.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	3.00	
33.00	53.00	13"	330.00	14.50		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	23.50	16"	406.00	Ciment	Cpa 32.5	Sous pression			
0.00	53.00	13"	330.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	8.00-20.00	13.00
53.00	55.00	Rebouc	0.00	Remblai					

# FORAGE D'EAU DOMESTIQUE


Client : MR BINEY CHRISTOPHE  
 Maître d'oeuvre : MR BINEY CHRISTOPHE  
 Localisation de l'ouvrage : 12 Rue de Beauce  
 28120 SANDARVILLE

Travaux réalisés : 1/1  
 du : 20/10/2020 au : 04/11/2020  
 Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert-93 métrique  
 Longitude (X): 577 868  
 Latitude (Y): 6 806 001  
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/364

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise